

湯沢高等学校整備事業 【教室・管理棟】 工事だより

2025年7月発行 No.5



基礎工事が終わりました！


4月から始まった基礎工事が完了し、現在は次の工程に向けて作業を進めています。
毎日暑い日が続きますが、現場では「気温」「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」から導き出される暑さ指数(WBGT)を用いて、熱中症対策を行っています。
気軽に水分補給ができるように、現場内に給水所を設置するなど、さまざまな対策をしながら日々現場作業を頑張っています！



2025.7.24 ドローン撮影写真



暑い日の作業に
かかせないのが空調服！
スイッチをいれると…



背中ファンから
空気を取り込みます。
汗の気化熱で
体を冷やす仕組みです。



鉄筋工事から型枠工事へ

「型枠工事」とは？

型枠工事は、コンクリートを流し込むための型枠を造る工事です。木材、鋼材、プラスチックなどさまざまな材料で造られますが、この現場では木材を用いています。

鉄筋コンクリート造において、鉄筋が骨ならばコンクリートは筋肉です。型枠工事を怠ると、設計された値と違う大きさのコンクリートになるため、思い通りの力を発揮することができません。

そのため型枠大工さんたちは、綿密に計算をしながらミリ単位で工事を行っているのです。



型枠工事の様子



⇨ あらかじめ別の場所で
製作された型枠と固定用パイプ



⇨ 協力しながら鉄筋のまわりに
型枠を組んでいます

今後の工事予定

8月
～
9月

・鉄筋工事
・型枠工事
・コンクリート工事

鉄筋を組み上げ型枠を設置し、コンクリートを流し込んで
建物1Fの躯体を造ります。

お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

湯沢高等学校整備事業【教室・管理棟】工事 現場事務所
連絡先：0183-55-8137